

**Інформація
про реалізацію проєктів громадського бюджету м.Кієва у 2019 році (ГБ-З)**

(станом на 01.04.2019)

№ з/п	Назва проєкту	№ проєкту	Адреса реалізації проєкту	Автор проєкту (П.І.Б., тел.)	Замовник	Погодження з автором проєкту технічних вимог (дата)	Погодження з автором проєкту календарного плану реалізації (дата)	Наявність договору на виконання робіт (закупівлі товарів, послуг) (дата)	Стан реалізації проєкту							
									Сума проєкту	Які основні етапи проєкту виконано	Освоєно		Профінансовано		Проблемні питання	
											тис.грн.	%	тис.грн.	%		
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	
Головний розпорядник бюджетних коштів - Солом'янська районна в місті Києві державна адміністрація																
1	"SolomaFest 2018 –free open air на Солом'янці"	508	м.Київ просп. Комарова,1 (стадіон на території НАУ)	Кравчишин І.	Управління культури, туризму та охорони культурної спадщини СРДА			31.01.2019		1800,000		0,000	0,0	0,000	0,0	
2	AviaHack- молодіжний ханатон авіакосмічних технологій	908	м.Київ вул. Гарматна,53	Парасюк Г.	Відділ молоді та спорту СРДА	26.02.2019		15.01.2019		76,800		0,000	0,0	0,000	0,0	
3	"Обладнання для Центру комплексної реабілітації "Зможу"	473	м.Київ вул. М.Донця, 25/89	Комаренко Н.	Управління праці та соціального захисту населення СРДА	29.01.2019		29.01.2019	Дог. № 42 від 18.03.2019; дог. № 35 від 11.03.2019; дог. № М19-01 від 22.03.2019; дог. № 37 від 11.03.2019; дог. № 02/03 від 11.03.2019.	120,822	Погодження з автором проєкту технічних вимог, затверджено календарний план реалізації проєкту. У системі Prozorro оголошено закупівлі згідно додатку до річного плану закупівель на 2019 рік.	69,000	57,1	69,000	57,1	
4	"Створення робочих місць психолога та логопеда у Центрі комплексної реабілітації "Зможу"	873	м.Київ вул. М.Донця, 25/89	Комаренко Н.	Управління праці та соціального захисту населення СРДА	29.01.2019		29.01.2019	Дог. № 01/03 від 11.03.2019; дог. № 35 від 11.03.2019; дог. № 47 від 25.03.2019; дог. № 43 від 19.03.2019	141,954	Погодження з автором проєкту технічних вимог, затверджено календарний план реалізації проєкту. У системі Prozorro оголошено закупівлі згідно додатку до річного плану закупівель на 2019 рік.	45,000	31,7	38,000	26,8	
5	"Творча майстерня "Гончарство та ліплення "Товариства Червоного Хреста Солом'янського району"	1163	м.Київ вул. Волинська, 2	Короленко І.	Управління праці та соціального захисту населення СРДА	29.01.2019		29.01.2019	Дог.№32від 01.03.2019; дог. № 40 від 12.03.2019 дог. № 44 від 20.03.2019; дог. № 01/02 від 11.03.2019; дог. № 36 від 11.03.2019.	123,078	Погодження з автором проєкту технічних вимог, затверджено календарний план реалізації проєкту. У системі Prozorro оголошено закупівлі згідно додатку до річного плану закупівель на 2019 рік.	37,300	30,3	37,300	30,3	
6	Центр денного перебування та навчання професії для молоді з інвалідністю "Горнятко Доброти"	34	м.Київ вул. М.Шепелєва, 14	Посівнич О.	СРДА					1395,241		0,000	0,0	0,000	0,0	Потребує врегулювання майнових питань
7	Ремонт санітарно - технічних приміщень спеціалізованої школи №7 ім.М.Рицького м.Кієва	49	м.Київ пров. Платонівський, 3	Грозна Т.	Управління житлово - комунального господарства та будівництва СРДА	27.02.2019		27.02.2019		399,335		0,000	0,0	0,000	0,0	
8	Модернізація санвузлів у ліцеї № 144	56	м.Київ просп. В. Лобановського, 6	Орхов Д.	Управління житлово - комунального господарства та будівництва СРДА	26.02.2019		26.02.2019		599,484		0,000	0,0	0,000	0,0	
9	Чисті тротуари Солом'янки	84	м.Київ просп. Перемоги, 37	Рибалко В.	Управління житлово - комунального господарства та будівництва СРДА	27.02.2019		27.02.2019		218,771		0,000	0,0	0,000	0,0	
10	Модернізація публічного простору в сквері на Польовій 56-74	227	м.Київ вул. В.Гетьмана, 46 А/2	Харченко В.	Управління житлово - комунального господарства та будівництва СРДА	28.02.2019		28.02.2019		50,520		0,000	0,0	0,000	0,0	

№ з/п	Назва проекту	№ проєкту	Адреса реалізації проєкту	Автор проєкту (П.І.Б., тел.)	Замовник	Погодження з автором проєкту технічних вимог (дата)	Погодження з автором проєкту календарного плану реалізації (дата)	Наявність договору на виконання робіт (закупівлі товарів, послуг) (дата)	Стан реалізації проєкту						
									Сума проєкту	Які основні етапи проєкту виконано	Освоєно		Профінансовано		Проблемні питання
											тис.грн.	%	тис.грн.	%	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16
11	Підготовка мачо в сквері на Польовій 56-74	229	м.Київ вул. В.Гетьмана, 46 А/2	Харченко В.	Управління житлово - комунального господарства та будівництва СРДА	28.02.2019	28.02.2019		50,250		0,000	0,0	0,000	0,0	
12	Реконструкція футбольного майданчика біля будинку № 38-Г та 40 по бульв.Гавела	242	м.Київ бульв. Гавела 38-Г,40	Рябчинський А.	Управління житлово - комунального господарства та будівництва СРДА	25.02.2019	25.02.2019		888,550		0,000	0,0	0,000	0,0	
13	Облаштування зони відпочинку	243	м.Київ вул. Олексіївська,2	Рябчинський А.	Управління житлово - комунального господарства та будівництва СРДА	27.02.2019	27.02.2019		725,667		0,000	0,0	0,000	0,0	
14	Забезпечення реалізації громадського проєкту № 246 "Облаштування комплексного спортивного майданчика біля будинку № 13 по вул.Авіаконструктора Антонова	244	м.Київ вул. Авіаконструктора Антонова, 13	Чумаченко О.	Управління житлово - комунального господарства та будівництва СРДА	25.02.2019	25.02.2019		769,755		0,000	0,0	0,000	0,0	
15	Реконструкція футбольного майданчика	246	м.Київ просп. Повітрофлотський, 17	Чумаченко О.	Управління житлово - комунального господарства та будівництва СРДА	25.02.2019	25.02.2019		888,550		0,000	0,0	0,000	0,0	
16	Все найкраще - дітям!	399	м.Київ вул. Васильченка,3	Ковальова Т.	Управління житлово - комунального господарства та будівництва СРДА	04.03.2019	04.03.2019		200,000		0,000	0,0	0,000	0,0	
17	Нова огорожа для дитячого садочка № 374	506	м.Київ вул. Ушинського, 3-А	Нікітіна Г.	Управління житлово - комунального господарства та будівництва СРДА	28.02.2019	28.02.2019		893,810		0,000	0,0	0,000	0,0	
18	Заміна елементів дитячого майданчика	523	м.Київ вул. Смоленська, 5/1	Зарембо О.	Управління житлово - комунального господарства та будівництва СРДА	04.03.2019	04.03.2019		60,000		0,000	0,0	0,000	0,0	
19	Безпечні тротуари "Турецького містечка" (ДНЗ "Золотий Ключик", ДНЗ № 63, гімназія "Міленіум" № 318)	539	м.Київ вул. І.Пулюя, 3, 3-а, 5, 5-а, 5-б та вул.Кадетський гай, 3, 5,11	Брідня Д.	Управління житлово - комунального господарства та будівництва СРДА	26.02.2019	26.02.2019		857,570		0,000	0,0	0,000	0,0	
20	Ремонт санітарно - технічних приміщень гімназії Міленіум № 318	541	м.Київ вул. І.Пулюя, 3-Б	Брідня Д.	Управління житлово - комунального господарства та будівництва СРДА	26.02.2019	26.02.2019		740,747		0,000	0,0	0,000	0,0	
21	ЕcoEnergy Point - зона відпочинку з джерелами альтернативної енергетики	547	м.Київ вул. М.Гоголя, 28 /32	Семенова К.	Управління житлово - комунального господарства та будівництва СРДА	21.02.2019	21.02.2019		265,625		0,000	0,0	0,000	0,0	
22	Благоустрій простору для дитячого дозвілля	552	м.Київ вул. Смоленська, 5/1	Зарембо О.	Управління житлово - комунального господарства та будівництва СРДА	04.03.2019	04.03.2019		72,000		0,000	0,0	0,000	0,0	
23	Smart Yart (ЗОШ № 159)	667	м.Київ вул. Генерала Тупикова, 22	Мошелюк І.	Управління житлово - комунального господарства та будівництва СРДА	25.02.2019	25.02.2019		242,475		0,000	0,0	0,000	0,0	
24	Облаштування майданчика для вихулу собак по вул. Августина Волошина 2А	704	м.Київ вул. А.Волошина, 2а	Вороная С.	Управління житлово - комунального господарства та будівництва СРДА	27.02.2019	27.02.2019		85,800		0,000	0,0	0,000	0,0	
25	Освітлення баскетбольного майданчика у Солом'янському районі	1095	м.Київ вул. М.Брайчевського,5	Костянтин Рейнштейн - Горбунов	Управління житлово - комунального господарства та будівництва СРДА	25.02.2019	25.02.2019		73,080		0,000	0,0	0,000	0,0	

№ з/п	Назва проекту	№ проєкту	Адреса реалізації проєкту	Автор проєкту (П.І.Б., тел.)	Замовник	Погодження з автором проєкту технічних вимог (дата)	Погодження з автором проєкту календарного плану реалізації (дата)	Наявність договору на виконання робіт (закупівлі товарів, послуг) (дата)	Стан реалізації проєкту						
									Сума проєкту	Які основні етапи проєкту виконано	Освоєно		Профінансовано		Проблемні питання
											тис.грн.	%	тис.грн.	%	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16
26	Освітлення баскетбольного майданчика у Солом'янському районі	1213	м.Київ вул. А.Янгеля, 22	Капітан В.	Управління житлово - комунального господарства та будівництва СРДА	25.02.2019	25.02.2019		73,080		0,000	0,0	0,000	0,0	
27	Stem-лабораторія (ліцей "Престиж")	41	м.Київ вул. Героїв Севастополя, 42-А	Кученева Т.	Управління освіти СРДА	15.02.2019	23.01.2019		154,375	Триває процедура закупівлі обладнання (оголошено повторно).	0,0	0,0	0,0	0,0	
28	Ігровий майданчик у ліцеї № 144	57	м.Київ просп. В. Лобановського, 6	Орехов Д.	Управління освіти СРДА	15.02.2019	23.01.2019		372,265	Триває процедура закупівлі обладнання (оголошено повторно).	0,0	0,0	0,0	0,0	
29	Дитячий майданчик "Мрія малят"ЗДО № 398	61	м.Київ просп. Відрадный, 14/45 А	Німак Л.	Управління освіти СРДА	29.01.2019	23.01.2019		345,090	Триває процедура закупівлі обладнання (оголошено повторно).	0,00	0,0	0,00	0,0	
30	Сучасний кабінет хімії спеціалізованої школи № 173	71	м.Київ просп. Відрадный, 20	Бушковський Д.	Управління освіти СРДА	19.02.2019	23.01.2019	28.03.2019 03.04.2019	299,131	Укладено договори на постачання демонстраційних матеріалів та наборів для кабінету хімії (28.03.19); мікроскопу та вагів (03.04.19). Очікується поставка. Триває процедура закупівлі іншого обладнання.	0,0	0,0	0,0	0,0	
31	Мультимедійні комплекси для спеціалізованої школи № 173	75	м.Київ просп. Відрадный, 20	Бушковський Д.	Управління освіти СРДА	18.02.2019	23.01.2019		199,998	Триває процедура закупівлі обладнання.	0,0	0,0	0,0	0,0	
32	Студія тележурналістики "177 сходинок до успіху!" (Гімназія біотехнологій № 177)	118	м.Київ вул. Курська, 12	Рачук Т.	Управління освіти СРДА	20.02.2019	23.01.2019		298,914	Триває процедура закупівлі обладнання (оголошено повторно).	0,0	0,0	0,0	0,0	
33	Інтерактивні скелетрони "12 Climb" для шкіл району гімназії Міленіум № 318	326	м.Київ вул. І. Пулюя, 3-Б	Козак Є.	Управління освіти СРДА	14.02.2019	23.01.2019		122,090	Триває процедура закупівлі обладнання.	0,0	0,0	0,0	0,0	
34	Сучасний скелетром у школі № 221	450	м.Київ вул. Кудряшова, 12/14	Ліченко В.	Управління освіти СРДА		23.01.2019		303,613	Триває процес погодження з автором технічних вимог	0,0	0,0	0,0	0,0	
35	Сучасне навчальне обладнання для учнів гімназії Міленіум № 318	540	м.Київ вул. І. Пулюя, 3-Б	Брідня Д.	Управління освіти СРДА	01.02.2019	23.01.2019		744,440	Триває процедура закупівлі обладнання.	0,0	0,0	0,0	0,0	
36	Громадський бюджет діти в школі 43 (EVORANK)	600	м.Київ вул. Преображенська, 17	Маржан І.	Управління освіти СРДА				193,000		0,0	0,0	0,0	0,0	Автором проєкту не надано інформація про заходи по реалізації проєкту та технічні вимоги для проведення закупівлі
37	Громадський бюджет діти в школі 178 (EVORANK)	604	м.Київ просп. Повітрофлотський, 22	Маржан І.	Управління освіти СРДА				193,000		0,0	0,0	0,0	0,0	Автором проєкту не надано інформація про заходи по реалізації проєкту та технічні вимоги для проведення закупівлі
38	Громадський бюджет діти в школі 64 (EVORANK)	615	м.Київ вул. Ушинського, 32	Маржан І.	Управління освіти СРДА				193,000		0,0	0,0	0,0	0,0	Автором проєкту не надано інформація про заходи по реалізації проєкту та технічні вимоги для проведення закупівлі

№ з/п	Назва проекту	№ проекту	Адреса реалізації проекту	Автор проекту (П.І.Б., тел.)	Замовник	Погодження з автором проекту технічних вимог (дата)	Погодження з автором проекту календарного плану реалізації (дата)	Наявність договору на виконання робіт (закупівлі товарів, послуг) (дата)	Стан реалізації проекту						
									Сума проекту	Які основні етапи проекту виконано	Освоєно		Профінансовано		Проблемні питання
											тис.грн.	%	тис.грн.	%	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16
39	Громадський бюджет діти в школі 7 (EVORANK)	640	м.Київ пров. Платонівський, 3	Маржан І.	Управління освіти СРДА				143,000		0,0	0,0	0,0	0,0	Автором проекту не надано інформація про заходи по реалізації проекту та технічні вимоги для проведення закупівлі
40	Громадський бюджет діти в школі 12 (EVORANK)	671	м.Київ вул. Зелена, 12	Маржан І.	Управління освіти СРДА				143,000		0,0	0,0	0,0	0,0	Автором проекту не надано інформація про заходи по реалізації проекту та технічні вимоги для проведення закупівлі
41	Комп'ютерний клас для спеціалізованої школи № 149	695	м.Київ вул. І. Світличного, 1	Крошетецький Р.	Управління освіти СРДА	28.01.2019 12.02.2019 04.03.2019	23.01.2019		699,999	Укладено договір на виконання ремонтних робіт (14.03.19). Розпочато ремонтні роботи. Триває процедура закупівлі обладнання.	0,0	0,0	0,0	0,0	
42	Цифрова революція в СШ № 52	926	м.Київ вул. М. Донця, 16	Шевченко Т.	Управління освіти СРДА	14.02.2019	23.01.2019	07.03.2019	440,000	Триває процедура закупівлі обладнання.	23,0	5,2	23,0	5,2	
43	Лабораторія робототехніки СШ № 52 - крок у майбутнє	934	м.Київ вул. М. Донця, 16	Громовий О.	Управління освіти СРДА	21.01.2019 15.02.2019	23.01.2019	05.02.2019	494,000	Закуплено та поставлено мікроскоп, багатофункціональний принтер та плотер. Триває процедура закупівлі іншого обладнання	128,0	25,9	128,0	25,9	
44	Новітній інтерактивний простір у школі № 221	952	м.Київ вул. Кудряшова, 12/14	Ліченко В.	Управління освіти СРДА		23.01.2019		716,500	Триває процес погодження з автором технічних вимог.	0,0	0,0	0,0	0,0	
45	Київська школа безпілотної авіації (ЗОШ № 159)	1203	м.Київ вул. Генерала Тушикова, 22	Кравчишин І.	Управління освіти СРДА				408,000		0,0	0,0	0,0	0,0	Автором проекту не надано технічні характеристики обладнання
Всього:		X	X	X	X	X	X	X	18 276,379	X	302,300	1,7	295,300	1,6	X

Інформація

про реалізацію проектів громадського бюджету м.Кисва 2019 року (Громадські проекти, які не реалізовано у 2018 році (ГБ-2))

(станом на 01.04.2019)

1	Капітальний ремонт харчоблоку ЗНЗ № 173 по проспекту Відрадний, 20	471	м. Київ, просп. Відрадний, 20	Мельничук Наталія Володимирівна 0935047204	Управління освіти СРДА	15.05.2018 09.07.2018	15.05.2018	27.08.2018 17.09.2018 02.10.2018	392,8	Громадський проект не реалізовано на суму 392,8 тис. грн.	0,0	0,0	0,0	0,0	
2	Реконструкція міні-футбольного поля школи № 159 в Відрадному (біля гуртожитків НАУ)	485	м. Київ, вул. Генерала Тушикова, 22	Кравчишин Ігор Олексійович, 0639600622	Управління освіти СРДА	14.06.2018	14.06.2018	17.10.2018	505,2	Громадський проект не реалізовано на суму 505,2 тис. грн.	0,0	0,0	0,0	0,0	
Всього:									898,000		0,000	0,0	0,000	0,0	

Начальник фінансового управління

Олена АНІСТРАТЕНКО